

# 监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目 )

2023 年 07 月 16 日 星期日		天气: 小雨	气温: 25-34
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1 号屋面夹具导轨安装。		
检查发现的问题	1 号屋面生命线未拉。		
处理措施、意见、	要求拉好生命线后再进行施工。		
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	夏新华