

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 07 月 19 日 星期三		天气: 阴转中雨	气温: 25-31
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1 号屋面安装组件安装 411 块累计完成 1491 块, 组件安装全部完成。桥架安装 200 米、累计完成 200 米。		
检查发现的问题	巡视现场, 施工工器具和垃圾未清理、个别压块螺栓未紧固。		
处理措施、意见、	立即整改。		
协调内容及其它	现场安全可控。		
记录人	王洪伟	总监签阅	夏新华