

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 07 月 21 日 星期五		天气: 阴转中雨	气温: 27-33
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	1 号厂房、3 号厂房桥架安装 200 米, 防雷接地网安装 300 米。		
检查发现的问题	现场垃圾和物料已清理。		
处理措施、意见、			
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	夏新华