

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 07 月 24 日 星期: 一		天气: 阴	气温: 26-32
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	3 号厂房直流线敷设 5000 米, 桥架安装完成 150 米		
检查发现的问题	1 号厂房扁铁与避雷带连接搭接面积不足。		
处理措施、意见、	立即整改。		
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	夏新华