

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 07 月 27 日 星期: 四		天气: 阴转小雨	气温: 26-30
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	2 号厂房直流线敷设 2000 米, 2 号厂房接地装置安装 200 米。		
检查发现的问题	巡视现场, 临时用电线路绑扎在爬梯框架上存在安全隐患, 立即整改。现场安全可控。		
处理措施、意见、			
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	夏新华