

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 08 月 03 日 星期四: 四	天气: 晴转多云	气温: 26-33
监理人员动态: 1 人	材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人		
施工机械动态:		
施工进度情况	组串 MC4 插头压接, 逆变器安装, 业主要求新增检修通道安装。	
检查发现的问题	巡视施工现场, 未发现异常情况。	
处理措施、意见、	昨天发现的问题已整改	
协调内容及其它		
记录人	王洪伟	总监签阅 夏新华