

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 08 月 05 日 星期六	天气: 晴转多云	气温: 26-33
监理人员动态: 1 人	材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人		
施工机械动态:		
施工进度情况	开路电压测试, 支架接地, 逆变器接地, 组件拖地整改。	
检查发现的问题	巡视施工现场, 部分组件跨接线未紧固。	
处理措施、意见、	组件拖地已进行整改。	
协调内容及其它	督促施工单位交流电缆抓紧进场。	
记录人	王洪伟	总监签阅 夏新华