

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 08 月 10 日 星期: 四		天气: 多云	气温: 26-33
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况: 交流电缆进场。	
施工人员动态: 8 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	组件清洗系统安装, 交流电缆桥架安装, 组件跨接线连接 (业主要求用黄绿线)		
检查发现的问题	1 号厂房东侧清洗水管分支管位置与设计位置不符。		
处理措施、意见、	已下发通知单, 2 日内整改完成。		
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	夏新华