

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 08 月 11 日 星期: 四		天气: 多云	气温: 26-34
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人			
施工机械动态: 吊车一台			
施工进度情况	交流电缆敷设,屋面部分已敷设完成。		
检查发现的问题	1 号厂房东侧清洗水管分支管位置与设计位置不符已整改完成。		
处理措施、意见、			
协调内容及其它	组织监理例会,安全学习隐患 800 条。		
记录人	王洪伟	总监签阅	夏新华