

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 07 月 日 06 星期: 四		天气: 阴	气温: 27-32
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人			
施工机械动态: 吊车一台、叉车一台			
施工进度情况	组件吊装、散料 20 箱。		
检查发现的问题	巡视施工现场,督促施工单位吊到屋面的组件及时散吊,避免损坏屋面采光瓦,行走时注意不要踩踏采光带。		
处理措施、意见、			
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	