

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 07 月 日 08 星期: 六		天气: 阴转小雨	气温: 26-31
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人			
施工机械动态:			
施工进度情况	南部彩钢瓦屋面组件安装		
检查发现的问题	上海浦西公司安全质量工程部检查有 3 名临时施工人员无登高证且无一人一档资料。		
处理措施、意见、	责令暂时停工整改且下发工程暂停令, 整改完成后向监理项目部报复工申请, 复查合格后允许施工。		
协调内容及其它			
记录人	王洪伟	总监签阅	