

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 11 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 6℃—23℃

工程名称: 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、整理会议纪要并送达建设单位、施工单位。 2、检查施工现场水池定位放线。 3、查看 3#楼屋面拆除热水器情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	1、水池定位放线点位 100 个。 2、3#楼屋面热水器拆除完成 30%。 3、施工人员: 共 10 人, 监护 2 人。
其它 事项	安全教育培训合格。	
本日现场监理人员:		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立杰