

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 14 日

天气: 晴

星期: 日 气温: 10℃—29℃

工程名称: 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

|                |                                          |                                                                 |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 监理<br>工作<br>情况 | 1、检查施工现场水池配重块模板安装。<br>2、查看 3#楼屋面拆除热水器情况。 |                                                                 |
| 施工<br>情况       | 施工<br>单位                                 | 施工内容及进度                                                         |
|                | 陕西<br>中能<br>优盛<br>电气<br>科技<br>有限<br>公司   | 1、水池模板安装完成 100 个。<br>2、3#楼屋面热水器拆除完成。<br>3、施工人员: 共 10 人, 监护 2 人。 |
| 其它<br>事项       | 安全教育培训合格。                                |                                                                 |
| 本日现场监理人员:      |                                          | 徐文平                                                             |
| 记录人: 徐文平       |                                          | 总监理工程师: 王立杰                                                     |