

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 20 日

天气: 晴

星期: 六 气温: 8℃—31℃

工程名称: 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看 3#楼屋面热水器架子拆除情况, 一切正常。 2、查看 3#楼屋面桥架安装, 发现桥架跨接线走向不一致, 现场要求整改。 3、查看水池配重块模板安装情况, 一切正常。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	1、3#楼热水器支架拆除完成、桥架安装完成; 2、水池配重块模板安装完成 96 个。 3、施工现场人员 12 人, 管理 2 人。
其它 事项	安全技术交底已落实到位	
本日现场监理人员:		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 志 杰