

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 21 日

天气: 晴

星期: 日 气温: 7℃—15℃

工程名称: 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、旁站水池配重块混凝土浇筑情况, 砼标号 C30、商混、砼方量共 18m³, 现场提取砼试块 1 组, 砼坍落度 160mm, 一切正常。 2、组织召开监理例会并记录会议纪要。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	陕西中能优盛电气科技有限公司	1、水池配重块混凝土浇筑完成 96 块; 2、施工现场人员 8 人, 管理 1 人。
其它事项	安全技术交底已落实到位	
本日现场监理人员:		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立杰