

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 23 日

天气: 多云

星期: 二 气温: 8℃—25℃

工程名称: 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、旁站水池配重块混凝土浇筑情况, 砼标号 C30、商混、砼方量共 35m³, 现场提取砼试块 1 组, 砼坍落度 160mm, 一切正常。 2、监理资料整理。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	1、水池配重块混凝土模板安装、混凝土浇筑完成 196 块; 2、施工现场人员 8 人, 管理 1 人。
其它 事项	安全技术交底已落实到位	
本日现场监理人员:		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 之 杰