

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 07 日

天气：晴

星期：三 气温：14℃—30℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、整理监理资料。 2、检查施工现场支架组装情况，一切正常。 3、旁站 2#楼屋面管热支架吊装安全情况，一切正常。		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：雨水调节池 1、水池支架组装。 2、管理人员 1 人，普工 4 人。 楼面：2#、3#楼 1、2#、3#屋面管热吊装卸运（卸运 3 车）。 2、管理人员 2 人，普工 8 人，监护 1 人、指挥 1 人。吊车 25T：1 辆、 卸运车：1 辆。	
其它 事项	安全技术交底已落实到位		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	