

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 07 日

天气：晴

星期：五 气温：26℃—32℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、整理监理资料。 2、检查雨水池模板拆除、模板安装情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：雨水调节池 1、模板拆除完成 200 个、模板安装完成 100 个。 2、管理人员 2 人，普工 10 人。
其它 事项	安全技术交底已落实到位	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：