

# 监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 10 日

天气：晴

星期：一 气温：21℃—35℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、整理监理资料。 2、旁站雨水调节池配重块混凝土浇筑，砼标号 C30、商混、砼方量共 19m <sup>3</sup> ，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 160mm。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	陕西中能优盛电气科技有限公司	水池：雨水调节池 1、配重块混凝土浇筑完成 112 块。 2、管理人员 2 人，普工 10 人。
其它事项	安全技术交底已落实到位	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	