

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 15 日

天气：晴

星期：六 气温：12℃—31℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、整理监理资料。 2、旁站雨水调节池配重块混凝土浇筑，砼标号 C30、商混、砼方量共 6m³，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 160mm。 3、下达监理通知单一份 NXNH-ZHJL-TZD-003.		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	陕西中能优盛电气科技有限公司	水池：雨水调节池 1、配重块混凝土浇筑完成 40 块。 2、管理人员 2 人，普工 10 人。	
其它事项	安全技术交底已落实到位		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	