

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 16 日

天气：晴

星期：日 气温：12℃—31℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、整理监理资料。 2、旁站雨水调节池配重块混凝土浇筑，砼标号 C30、商混、砼方量共 35m ³ ，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 160mm。 3、下达监理工程师通知单一份 NXNH-ZHJL-TZD-003	
施工 情况	施工 单位 陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	施工内容及进度 水池：雨水调节池 1、配重块混凝土浇筑完成 200 块。 2、管理人员 2 人，普工 10 人。
其它 事项	安全技术交底已落实到位	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	