

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 24 日

天气：晴

星期：一 气温：17℃—35℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、检查雨水调节池光伏支、组件安装质量情况。 2、查看雨水调节池模板拆除、模板安装情况。 3、下达会议纪要及签考勤表。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：雨水调节池 1、模板拆除、模板安装完成 196 个； 2、光伏支架安装完成一组，组件安装完成半组； 3、土建工人 9 人，安装工人 3 人，管理人员 3 人；
其它 事项	安全技术交底已落实到位	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：