

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 26 日

天气：晴

星期：三 气温：18℃—36℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、旁站雨水调节池配重块混凝土浇筑，砼标号 C30、商混、砼方量共 35m³，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 160mm。。		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：雨水调节池 1、配重块混凝土浇筑完成 194 个； 2、土建工人 9 人，管理人员 3 人；	
其它 事项	安全技术交底已落实到位		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	