

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 06 日

天气：晴

星期：日 气温：18℃—32℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看雨水调节池支架、组件安装情况。 2、查看回用水池模板拆除安装情况。 3、组织召开监理例会并记录。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	陕西中能优盛电气科技有限公司	水池：雨水调节池、回用水池 1、雨水调节池配重块模板拆除转运完成。 2、雨水调节池支架安装完成 1 组，组件安装完成 1 组。 3、土建工人 10 人，安装工人 9 人，管理人员 3 人。	
其它事项	安全技术交底工作已完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	