

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 09 日

天气：晴

星期：三 气温：19℃—32℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看雨水调节池支架、组件安装情况。 2、旁站反洗废水池、超滤产水池配重块混凝土浇筑情况。砼标号 C30、商混、砼方量共 35m³，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 160mm。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	陕西中能优盛电气科技有限公司	水池：雨水调节池、反洗废水池、超滤产水池 1、反洗废水池、超滤产水池配重块混凝土浇筑完成 250 个。 2、雨水调节池支架安装完成 1 组，组件安装完成 1 组。 3、土建工人 10 人，安装工人 9 人，管理人员 3 人。	
其它事项	安全技术交底工作已完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	