

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 16 日

天气：晴

星期：三 气温：18℃—33℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看雨水调节池支架、组件安装情况。 2、旁站给水站配重块混凝土浇筑情况，一切正常。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：雨水调节池、给水站、超滤产水池 1、给水站配重块混凝土浇筑完成 188 个。 2、雨水调节池组件安装完成 1390 片。 3、土建工人 10 人，安装工人 13 人，管理人员 3 人。
其它 事项	安全技术交底工作已完成	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：