

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 17 日

天气：晴

星期：四 气温：18℃—33℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看回用水池、超滤水池支架、组件安装情况。 2、旁站给水站配重块模板安装拆除情况，一切正常。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	陕西中能优盛电气科技有限公司	水池：雨水调节池、给水站、超滤产水池 1、给水站配重块模板安装完成。 2、超滤水池、回用水池组件安装完成 100 片。 3、土建工人 10 人，安装工人 13 人，管理人员 3 人。	
其它事项	安全技术交底工作已完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	