

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 18 日

天气：晴

星期：五 气温：11℃—31℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看回用水池、超滤水池支架、组件安装情况。 2、旁站给水站配重块混凝土浇筑情况，砼标号 C30、商混、砼方量共 32m ³ ，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 160mm。一切正常。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：雨水调节池、给水站、超滤产水池 1、给水站配重块混凝土浇筑完成。 2、超滤水池组件安装完成、回用水池组件安装完成 120。 3、土建工人 10 人，安装工人 13 人，管理人员 3 人。
其它 事项	安全技术交底工作已完成	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：