

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 19 日

天气：晴

星期：六 气温：15℃—31℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看回用水池、超滤水池、给水站支架、组件安装情况。 2、查看聚乙烯醇事故池测量放线、基础开挖情况。		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：雨水调节池、给水站、超滤产水池、聚乙烯醇事故池 1、给水站配重块混凝土浇筑完成。 2、超滤水池组件安装完成 247；回用水池支架安装 2 组。 3、土建工人 4 人，安装工人 13 人，管理人员 2 人。	
其它 事项	安全技术交底工作已完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	