

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 20 日

天气：晴

星期：日 气温：15℃—31℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看给水站支架安装情况。 2、资料整理。		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：给水站 1、给水站支架安装完成 5 组。 2、土建工人 4 人，安装工人 9 人，管理人员 2 人。	
其它 事项	安全技术交底工作已完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	