

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 24 日

天气：晴

星期：四 气温：12℃—31℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看回用水池、给水站支架、组件安装情况。 2、查看聚乙烯醇事故池配重块模板拆除安装。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	陕西中能优盛电气科技有限公司	水池：回用水池、给水站、聚乙烯醇事故池 1、聚乙烯醇事故池配重块模板安装。 2、给水站组件安装完成 310，回用水池组件安装完成 30 块； 3、土建工人 8 人，安装工人 9 人，管理人员 2 人。	
其它事项	安全技术交底工作已完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	