

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 25 日

天气：中雨

星期：五 气温：13℃—23℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、旁站聚乙烯醇事故池配重块混凝土浇筑，砼标号 C30、商混、砼方量共 35m ³ ，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 160mm。一切正常。 2、发送监理项目人员考勤给建设单位项目负责人签字。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	陕西中能优盛电气科技有限公司	水池：聚乙烯醇事故池 1、聚乙烯醇事故池配重块混凝土浇筑完成。 2、土建工人 8 人，管理人员 2 人。	
其它事项	安全技术交底工作已完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	