

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 26 日

天气：阴天

星期：六 气温：11℃—20℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查聚乙烯醇事故池支架安装情况，一切正常。 2、检查给水站组件安装情况，发现存在波浪、锯齿现象，现场已要求施工单位整改。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	陕西中能优盛电气科技有限公司	水池：聚乙烯醇事故池、给水站 1、聚乙烯醇事故池支架安装完成 3 组。 2、给水站组件安装完成。 3、安装工人 13 人，管理人员 2 人。	
其它事项	安全技术交底工作已完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	