

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 29 日

天气：晴

星期：二 气温：11℃—28℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、检查聚乙烯醇事故池支架安装情况，一切正常。 2、检查水池逆变器安装情况，一切正常。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：聚乙烯醇事故池、雨水调节池、回用水池、超滤水池 1、聚乙烯醇事故池支架安装完成。 2、雨水调节池逆变器安装完成 5 台 110KW、2 台 40KW；回用水池安装完成 1 台 60KW、1 台 40KW；超滤水池、反洗水池安装完成 2 台 60KW、1 台 30KW；给水站完成 2 台 110KW、3 台 40KW。 3、安装工人 13 人，管理人员 2 人。
其它 事项	安全技术交底工作已完成	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：