

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 31 日

天气：晴

星期：四 气温：13℃—33℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、检查聚乙烯醇事故池支架安装情况，一切正常。 2、检查雨水调节池桥架安装情况，发现部分间距大于两米中间无支撑，现场已口头要求施工单位整改，其它一切正常。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：聚乙烯醇事故池、雨水调节池、回用水池、超滤水池 1、聚乙烯醇事故池支架安装完成。 2、雨水调节池桥架安装完成。 3、安装工人 13 人，管理人员 2 人。
其它 事项	安全技术交底工作已完成	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：