

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 01 日

天气：晴

星期：五 气温：13℃—33℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、检查聚乙烯醇事故池支架安装情况，一切正常。 2、检查回用水池、超滤水池桥架安装情况,发现部分间距大于两米中间无支撑，现场已口头要求施工单位整改，其它一切正常。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	陕西中能优盛电气科技有限公司	水池：聚乙烯醇事故池、雨水调节池、回用水池、超滤水池 1、聚乙烯醇事故池支架组件安装完成。 2、回用水池桥架安装完成。 3、安装工人 13 人，管理人员 2 人。	
其它事项	安全技术交底工作已完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	