

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 02 日

天气：晴

星期：六 气温：13℃—33℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、检查给水站光伏直流电缆敷设、桥架安装情况,发现桥架部分间距大于两米中间无支撑,现场已口头要求施工单位整改,其它一切正常。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：给水站 1、给水站光伏直流电缆敷设完成、电缆桥架安装完成 50%。 2、安装工人 5 人，管理人员 2 人。
其它 事项	安全技术交底工作已完成	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：