

# 监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 07 日

天气：小雨

星期：四 气温：15℃—25℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

|                |                                                                   |                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理<br>工作<br>情况 | 1、检查聚乙烯醇事故池光伏 MC4 接头制作情况；<br>2、旁站餐厅、4#公寓楼屋面组件、支架吊装情况，吊车 50T，一切正常； |                                                                                       |
| 施工<br>情况       | 施工<br>单位                                                          | 施工内容及进度                                                                               |
|                | 陕西<br>中能<br>优盛<br>电气<br>科技<br>有限<br>公司                            | 水池：聚乙烯醇事故池<br>1、聚乙烯醇事故池光伏 MC4 接头制作；<br>2、餐厅、4#公寓楼屋面吊装组件、支架完成；<br>3、安装工人 9 人，管理人员 2 人。 |
| 其它<br>事项       | 安全技术交底已落实完成                                                       |                                                                                       |
| 本日现场监理人员：      |                                                                   | 徐文平                                                                                   |
| 记录人：徐文平        |                                                                   | 总监理工程师：                                                                               |