

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 08 日

天气：小雨

星期：五 气温：11℃—19℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看公用工程施工现场情况，无人施工； 2、旁站 4#公寓楼屋面管热吊装情况，吊车 50T，转运车 2 辆，一切正常；		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	楼面：4#公寓楼 1、4#公寓楼屋面管热吊装转运； 2、安装工人 9 人，管理人员 2 人，转运车 2 辆。	
其它 事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	