

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 20 日

天气：晴

星期：三 气温：8℃—24℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看聚乙烯醇事故池破路埋管情况，因路面混凝土双层浇筑小挖机未完成破路埋管作业； 2、旁站 1#公寓楼管热吊装情况，25T 吊车 1 台，倒运车 1 辆，共运输两车，吊运过程一切正常；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	陕西中能优盛电气科技有限公司	水池：聚乙烯醇事故池。 1、因路面混凝土双层浇筑小挖机未完成破路埋管作业； 2、施工人员 1 人，管理人员 2 人。 行政楼：1#公寓楼 1、吊装 1#公寓楼管热 2 车； 2、施工人员 16 人，管理人员 1 人。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	