

# 监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 02 日

天气：晴

星期：四 气温：0℃—15℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

|                |                                        |                                                                           |  |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 监理<br>工作<br>情况 | 1、资料整理。<br>2、查看行政区电缆沟开挖情况。             |                                                                           |  |
| 施工<br>情况       | 施工<br>单位                               | 施工内容及进度                                                                   |  |
|                | 陕西<br>中能<br>优盛<br>电气<br>科技<br>有限<br>公司 | 行政区：公寓楼<br>1、电缆沟开挖完成 10 米。<br>2、施工人员 4 人，管理人员 1 人。<br>3、因厂区管理干活几小时要求停工一天。 |  |
| 其它<br>事项       | 安全技术交底已落实完成                            |                                                                           |  |
| 本日现场监理人员：      |                                        | 徐文平                                                                       |  |
| 记录人：徐文平        |                                        | 总监理工程师：                                                                   |  |