

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 03 日

天气：晴

星期：五 气温：0℃—15℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、资料整理。 2、查看行政区电缆沟开挖情况。 3、查看公用工程接地沟开挖情况。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	陕西中能优盛电气科技有限公司	行政区：公寓楼 1、电缆敷设完成 280 米。 2、施工人员 6 人，管理人员 1 人。 水池：回用水池、超滤水池 1、回用水池、超滤水池接地沟开挖完成。 2、施工人员 1 人，管理人员 1 人。	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	