

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 06 日

天气：晴

星期：一 气温：-10℃—11℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看公用工程破路埋管情况， 2、查看行政区电缆沟开挖情况，		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：公用工程 1、坡路埋管完成 3 处。 2、施工人员 6 人，管理人员 1 人。 行政区;公寓楼 1、电缆沟开挖完成 50 米， 2、施工人员 2 人，管理人员 1 人。	
其它 事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	