

# 监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 07 日

天气：晴

星期：二 气温：-5℃—16℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看公用工程破路埋管情况， 2、查看行政区电缆沟开挖情况，	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	水池：公用工程 1、坡路埋管完成 3 处。 2、施工人员 6 人，管理人员 1 人。 行政区；公寓楼 1、电缆沟开挖完成 100 米， 2、施工人员 2 人，管理人员 1 人。
其它 事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：