

监 理 日 志

日期： 2023 年 11 月 09 日

天气：晴

星期：四 气温：-8℃—7℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看公用工程电缆沟开挖情况， 2、查看雨水调节池接地扁铁焊接情况，		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	公用工程：水池 1、雨水调节池接地扁铁焊接完成 60%。 2、水池至 B9 配电室电缆沟开挖完成 200 米。 3、施工人员 5 人，管理人员 2 人，挖机 2 台。	
其它 事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	