

# 监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 10 日

天气：晴

星期：五    气温：-9℃—6℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

|           |                                                           |                                                                                                                                                  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监理工作情况    | 1、查看公用工程电缆沟开挖情况，<br>2、查看雨水调节池接地扁铁焊接情况，<br>3、查看行政区电缆沟开挖情况。 |                                                                                                                                                  |  |
| 施工情况      | 施工单位                                                      | 施工内容及进度                                                                                                                                          |  |
|           | 陕西中能优盛电气科技有限公司                                            | 公用工程：水池<br>1、雨水调节池接地扁铁焊接完成。<br>2、水池至 B9 配电室电缆沟开挖完成 90%。<br>3、施工人员 4 人，管理人员 1 人，挖机 1 台。<br>行政区：公寓楼<br>1、电缆沟开挖完成 90%。<br>2、施工人员 1 人，管理 1 人，挖机 1 台。 |  |
| 其它事项      | 安全技术交底已落实完成                                               |                                                                                                                                                  |  |
| 本日现场监理人员： |                                                           | 徐文平                                                                                                                                              |  |
| 记录人：徐文平   |                                                           | 总监理工程师：                                                                                                                                          |  |