

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 21 日

天气：晴

星期：二 气温：-5℃—13℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看公用工程电缆敷设情况。		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	公用工程 1、电缆敷设完成 600 米。 2、施工人员 6 人，管理人员 2 人。	
其它 事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	