

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 07 日

天气：晴

星期：四 气温：-5℃—10℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、资料整理。 2、查看公用工程桥架支架安装，发现桥架支架安装不稳固，立即要求施工单位现场整改。		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	公用工程：水池 1、电缆桥架支架安装中； 2、并网柜进场卸货完成； 3、施工人员 6 人，管理人员 2 人。	
其它 事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	