

监 理 日 志

日期：2023 年 4 月 30 日
星期： 日

天气：晴
气温：11-26℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、每日早上给工人安全培训。 2、检查车棚导水槽及组件安装。 3、要求施工人员正确佩戴安全带，安全带严禁高挂低用。 4、检查车棚区域内路面沥青恢复。 5、旁站交流电缆沟回填，浇筑。 6、每日用无人机航拍现场施工进度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、车棚导水槽及组件安装 2、交流电缆沟回填，电缆井砌筑 3、并网柜就位接线 4、车棚区域及电缆沟路面恢复 施工人员 33 人，管理人员 2 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：