

监 理 日 志

日期：2023 年 5 月 13 日
星期：六

天气：多云
气温：19-28℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、每日早上给工人安全培训。 2、检查东区车棚基础开挖，测量尺寸。 3、检查研发中心屋面夹具、导轨安装。 4、检查屋面电缆桥架连接安装。 5、每日用无人机航拍现场施工进度。 6、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、东区车棚路面开挖 2、屋面夹具安装 施工人员 15 人，管理人员 1 人，挖机 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：